

## DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.  
Slovenského národního povstání 2652/22  
43401 Most  
Telefon: +420734221600  
E-mail: servis@baxa.tv

## ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek bl. 530  
Višňová č.p. 673, bl. 530  
43401 Most  
Kontaktní osoba: Adam Renka  
Telefon: +420602680686

## RYCHLÝ PŘEHLED

|                     |               |                           |   |                          |                  |
|---------------------|---------------|---------------------------|---|--------------------------|------------------|
| Datum provedení     | 02.02.2026    | Počet techniků na zakázce | 1 | Číslo zakázky            | ZAK-2026-01-0050 |
| Odpovědný technik   | David Křibala | Celkem hodin na zakázce   |   | Číslo zakázky odběratele |                  |
| Kontakt na technika | +420777292590 | Celkem cest na zakázce    |   | Číslo objednávky         | 260100740        |

|            |             |          |                |
|------------|-------------|----------|----------------|
| TYP SLUŽBY | TYP SYSTÉMU | PRIORITA | STAV SYSTÉMU   |
| Servis     | EV          | Normální | Provozuschopný |

## POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního zvonkového systému. Kontrola napájecích částí zvonkového systému od trať, spojovacích věnečků k hlavní zvonkové jednotce, proměření. Příčinou nefunkčního zvonkového systému byl zkrat na sběrnici (vedení kabeláže) k domácím telefonům. Dohledání hlavního páteřního vedení kabeláže a proměření průchodnosti. Objekt rozdělen na dvě páteřní linky, kontrola páteřních rozvodů. Dohledání a proměření jednotlivé kabeláže páteřního vedení, zjištěn zkrat na sběrnici zvonkového systému. Domácí telefon od zvonkového systému, který způsoboval zkrat na sběrnici byl ve spojovacím věnečku, v ocepu, odpojen. Správce objektu informován, je nutno kontaktovat nájemníka s vadným (odpojeným) domácím telefonem a následně zkontrolovat kabeláž proměření průchodnosti a funkčnost samotného domácího telefonu od zvonkového systému. Zkratovaná kabeláž k domácímu telefonu dohledána v 9.NP z bytu č.73 - pí. Brožová. Provedena kontrola funkčnosti všech domácích telefonů od zvonkového systému, vyzvonění z hlavní jednotky zvonků, umístěné před vstupními vchodovými dveřmi. touto kontrolou zjištěny další nefunkční domácí telefony uživatelů: byt č.9 - Sem Zdeněk, byt č.10 - Donič Petr, byt č.19 - Drozdová Jitka, byt č.22 - Lakatos, byt č.96 - Marinová. Práce provedeny ve dvou technicích.

## PROVEDENÉ PRÁCE

| Položka        | Množství | MJ  |
|----------------|----------|-----|
| SERVISNÍ práce | 24       | hod |
| DOPRAVA Most   | 3        | hod |

Technik  
David Křibala

Zákazník  
Adam Renka  
02.02.2026

