

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl. 369 č.p. 2826,
2827 ulice Hutnická v Mostě**

Hutnická 2826/10
43401 Most
Česká republika
IČO: 25468782

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Datum vystavení

20.04.2025

Datum zdaň. plnění

20.04.2025

Datum splatnosti

11.05.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250100

BLOK 369 zakázka 250100957 servis kamerového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
SERVISNÍ práce	12,00	hod	650,00	12	7 800,00	8 736,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	250,00	280,00
					8 050,00	9 016,00



Rekapitulace DPH v CZK

Základ	DPH	Cena s DPH
12%	8 050,00	966,00
		9 016,00

Cena v CZK

9 016,00

 **BAXA servis s.r.o. ©**
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.cz



Razítko a podpis

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků bl. 369
ul. Hutnická č.p. 2826 bl. 369
43401 Most
IČ: 25468782, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 369**
Číslo zakázky: **250100957**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP



☐ EZS ☒ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkční kamerových jednotek na chodbě a ve výtahu. Kontrola napájecích částí systému v datovém rozvaděči proměřením. Kontrola průchodnosti kabeláže od kamerových jednotek do DVR. Provedena kontrola kabeláže ve sklepních prostorech, společných prostor na chodbách v přízemí. Provedena i kontrola vedení kabeláže ve výtahových šachtách a zapojení včetně kontroly napájecích zdrojů na kabinách výtahů. Kontrolou zjištěn poškozené koaxiální kabely (obrazový 4ks) v prostupu mezi zdmi. Provedena oprava kabeláže nastavením. Instalace a zapojení F-Spojek (samice/samice) a F-konektorů 5,2mm kompresní. Po pospojení kabeláže provedena kontrola funkčnosti systému a obrazu z kamerových jednotek.

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
F-spojka (samice/samice)	4ks
KONEKTOR F/5.2-CFS	8ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Matuš, Dostál**
Počet pracovníků: **2**
Odpracované hodiny: **6**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Lukáš Martonka
11. 04. 2025