

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátce DPH**

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek bl. 530

Višňová č.p. 673, bl. 530

43401 Most

IČO: 28737113

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260059	Datum vystavení	13.02.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	06.03.2026
Suma na úhradu	18 312,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	02.02.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0050				
Číslo objednávky	260100740				

BLOK 530 fakturace zakázky 260100740 servis zvonkového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	24,00	ks	650,00	12	1 872,00	15 600,00
DOPRAVA Most	3,00	cesta	250,00	12	90,00	750,00

 **BAXA servis s.r.o.** ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv
Finkele

Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	16 350,00	1 962,00	18 312,00

Celkem k úhradě**18 312,00 Kč**

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Telefon: +420734221600
E-mail: servis@baxa.tv

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek bl. 530
Višňová č.p. 673, bl. 530
43401 Most
Kontaktní osoba: **Adam Renka**
Telefon: +420602680686

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	02.02.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0050
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce		Číslo zakázky odběratele	
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce		Číslo objednávky	260100740

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	EV	Normální	Provozuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního zvonkového systému. Kontrola napájecích částí zvonkového systému od trať, spojovacích věnečků k hlavní zvonkové jednotce, proměření. Příčinou nefunkčního zvonkového systému byl zkrat na sběrnici (vedení kabeláže) k domácím telefonům. Dohledání hlavního páteřního vedení kabeláže a proměření průchodnosti. Objekt rozdělen na dvě páteřní linky, kontrola páteřních rozvodů. Dohledání a proměření jednotlivé kabeláže páteřního vedení, zjištěn zkrat na sběrnici zvonkového systému. Domácí telefon od zvonkového systému, který způsoboval zkrat na sběrnici byl ve spojovacím věnečku, v ocepu, odpojen. Správce objektu informován, je nutno kontaktovat nájemníka s vadným (odpojeným) domácím telefonem a následně zkontrolovat kabeláž proměření průchodnosti a funkčnost samotného domácího telefonu od zvonkového systému. Zkratovaná kabeláž k domácímu telefonu dohledána v 9.NP z bytu č.73 - pí. Brožová. Provedena kontrola funkčnosti všech domácích telefonů od zvonkového systému, vyzvoněním z hlavní jednotky zvonků, umístěné před vstupními vchodovými dveřmi. touto kontrolou zjištěny další nefunkční domácí telefony uživatelů: byt č.9 - Sem Zdeněk, byt č.10 - Donič Petr, byt č.19 - Drozdová Jitka, byt č.22 - Lakatos, byt č.96 - Marinová. Práce provedeny ve dvou technicích.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	24	hod
DOPRAVA Most	3	hod

Technik
David Křibala

Zákazník
Adam Renka
02.02.2026

