

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2.2019



Faktura 240408

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společensví vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652,
2653, 2654, 2655, ulice SNP v Mostě

ul.SNP č.p.

43401 Most

Česká republika

IČ: 25471112

Datum vystavení: 04.12.2024

Zdanitelné plnění: 03.12.2024

Datum splatnosti: 25.12.2024

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 240408

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 10 zakázka 240107578 pravidelná prohlídka společné televizní antény na základě smlouvy o dílo č.33/152

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
Přijímací technologie včetně antén SKU: SBD-STA-RR1	1	kpl	1 200,00 Kč	12%	1 344,00 Kč	1 344,00 Kč
Technologie do 24 portů SKU: SBD-STA-RR2	5	vchod	500,00 Kč	12%	560,00 Kč	2 800,00 Kč
Kontrola, zjištění závady SKU: SBD-STA-4	16	hod.	350,00 Kč	12%	392,00 Kč	6 272,00 Kč
Měření, diagnostika spektrálním analyzátozem SKU: SBD-STA-5	60	bod	100,00 Kč	12%	112,00 Kč	6 720,00 Kč

Poznámka:

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	15 300,00 Kč	1 836,00 Kč

Celkem: 17 136,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

 **BAXA servis s.r.o.** ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
240408Datum splatnosti
25.12.2024Částka k uhrazení
17 136,00 Kč

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2.2019

Datum vystavení: 04.12.2024

Zdanitelné plnění: 03.12.2024

Způsob dodání: Elektronicky

**Dodací list DL2412-408**

k faktuře 240408

ODBĚRATEL:Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652,
2653, 2654, 2655, ulice SNP v Mostě

ul.SNP č.p.

43401 Most

Česká republika

IČ: 25471112

BLOK 10 zakázka 240107578 pravidelná prohlídka společné televizní antény na základě smlouvy o dílo č.33/152

Název položky a popis	Množství	Jednotka
Přijímací technologie včetně antén SKU: SBD-STA-RR1	1	kpl
Technologie do 24 portů SKU: SBD-STA-RR2	5	vchod
Kontrola, zjištění závady SKU: SBD-STA-4	16	hod.
Měření, diagnostika spektrálním analyzátozem SKU: SBD-STA-5	60	bod

Poznámka:

Podpis a razítko:



Servisní protokol STA - Anténní a satelitní systém

DODAVATEL BAXA servis s.r.o. Slov. nár. povstání 2652/22 Most 1 434 01 Česko IČO: 07856920 DIČ: CZ07856920		KONCOVÝ ZÁKAZNÍK Společenství vlastníků bl. 10 Slov. nár. povstání 2652/22 Most 1 434 01 Česko IČO: 25471112
---	---	--

Základní informace	
ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE 240107578	ADRESA PROVEDENÍ Slov. nár. povstání 2652/22, 434 01 Most 1
KATEGORIE VÝJEZDU Pravidelná prohlídka	

Informace o zařízení	
NÁZEV Anténní a satelitní systém	KATEGORIE Anténní a satelitní systém

Roční revize STA	
HLAVNÍ STANICE Ano	ANTÉNY Ano
TECHNOLOGIE DO 24 PORTŮ Ano	POČET VCHODŮ 5
TECHNOLOGIE DO 32 PORTŮ Ne	POČET VCHODŮ 0
TECHNOLOGIE DO 50 PORTŮ Ne	POČET VCHODŮ 0

Výkaz práce a cestovného	
POPIS	MNOŽSTVÍ
SERVISNÍ práce STA	16
Měření spektrálním analyzátozem	60

1. Kontrola hlavní technologie

Antény pro pozemní digitální vysílání (DVB-T2):

- Stav antén = koroze, mechanické poškození, uchycení
- Kvalita signálu (měření signálu, MER, C/N)
- Kontrola připojení a kabeláže = porušenost konektorů
- Funkčnost LTE filtrů

Satelitní parabola pro příjem DVB-S2:

- Stav paraboly = není součástí systému
- Kvalita signálu (měření signálu, MER, C/N, BER)
- Stav LNB konvertoru
- Kontrola připojení a kabeláže

2. Kontrola podružné technologie

Multiswitch:

- Stav multiswitchů
- Měření vstupních/výstupních signálů
- Kontrola napájení
- Kontrola uzemnění

Pasivní rozbočovače:

- Kontrola fyzického stavu a uchycení.
- Kontrola útlumových hodnot dle specifikace zařízení.
- Funkčnost propojení mezi rozbočovačem a vstupy/výstupy.

3. Kontrola kabeláže a spojů

- Vizuální stav kabeláže = opotřebení, mechanické poškození, stáří kabelů
- Funkčnost konektorů = horší pevnost spojů, doporučuji překonektorování
- Kontrola kabelových tras

4. Testování signálů

- Testovací měření na hlavních i podružných výstupech
- Hodnoty signálů (MER, BER, úroveň signálu v dBuV).
- Identifikace případných rušení nebo ztrát.

5. Záznam zjištěných závad

- Přehled všech zjištěných závad = antény, koaxiální kabeláž, konektory, rozbočovače
- Návrh na opravy nebo vylepšení systému = výměna vadných komponentů
- Informace o nutnosti výměny komponent = antény, konektory, koaxiální kabeláž u hlavní technologie

6. Prováděné zásahy a údržba

- Popis provedených úprav nebo oprav během prohlídky = žádné
- Výměna komponent = žádné.

7. Závěr a doporučení

• Celkové zhodnocení stavu systému = provozuschopný s nedostatky, na některých částech technologie na hranici potřebné kvality, může docházet k výpadkům.

- Návrh další pravidelné kontroly (interval: každých 12 měsíců).
- Doporučení na modernizaci nebo rozšíření systému

Přijímací antény vykazují dle naměřených hodnot nižší ziskovost signálu a slabší kvalitu na přijímací straně.

Hlavní výkonový zesilovač zkresluje signál ve vyšších pásmech spektra.

Kabeláž od antén do hlavní technologie je potřeba vyměnit, doporučuji za UV stabilní.

Ve vchodech 2053 a 2055 doporučuji doplnit výkonové zesilovače, signál je slabý na vstupu do rozbočovačů.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU

Provozuschopný s nedostatky

DATUM PROVEDENÍ

3. prosinec 2024

Podpis technika



3. prosinec 2024

Tomáš Matuš, Lukáš Křížek

Podpis zákazníka



4. prosinec 2024

Jarešová Zdeňka

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.