

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátcem DPH

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek blok 377, č.p. 2940, ulice U Věžových domů, Most

U Věžových domů 2940/2

434 01 Most

IČO: 28731573

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260115	Datum vystavení	10.03.2026
Bankovní účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	31.03.2026
Suma na úhradu	3 192,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	09.03.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0013				
Číslo zakázky odběratele	260101601				

BLOK 377 fakturace zakázky 260101601 servis přístupového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	4,00	hod	650,00	12	312,00	2 600,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	2 850,00	342,00	3 192,00

Celkem k úhradě**3 192,00 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků jednotek blok 377, č.p. 2940, ulice U Věžových domů, Most**

U Věžových domů 2940/2

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Otto Novák**Telefon: **+420608911920****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	09.03.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0013
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101601
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	RFID	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního magnetického zámku na vchodových dveřích č.p.2940 ze strany schránek. Zjištěn plně funkční magnetický zámek na obou vstupních vchodových dveřích č.p.2940. Dále zjištěno špatné dovírání předních vstupních vchodových dveří ze strany schránek, z důvodu promazání částí ramínka na dveřním zavírači. Provedena demontáž ramínka dveřního zavírače, očištění ramínka od přebytkového maziva a opětovná montáž ramínka zpět na dveřní zavírač. Montáž provedena do správné polohy a provedeno nastavení dveřního zavírače. Provedeno kontrolní proměření průchodnosti kabeláže, napájecích částí magnetické lišty a kontrolní měření RFID systému v kontroléru. Proměření záložní baterie a provedena zkouška záložního napájení systému odstavením jističů 230V. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	4	hod
DOPRAVA Most	1	cesta