

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250351

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 250351

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 729 fakturace zakázky 240107568 RR STA

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně antén	1	kpl	1 200,00 Kč	21%	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč
SBD-STA - RR - technologie do 32 portů	6	kpl	700,00 Kč	21%	847,00 Kč	5 082,00 Kč
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	60	bod	100,00 Kč	21%	121,00 Kč	7 260,00 Kč
SBD-STA - DOPRAVA	1	cesta	150,00 Kč	21%	181,50 Kč	181,50 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 21%	11 550,00 Kč	2 425,50 Kč

Celkem: 13 975,50 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
250351Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
13 975,50 Kč

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

434 01 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK**BLOK 729**

FR.MALÍKA 1012

43401 Most

IČ: 00043257, DIČ:

OBJEDNAVATELObjednavatel služby: **BLOK 729**
Číslo zakázky: **240107568**

Číslo objednávky:

DRUH☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ OPRAVA**TYP**☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ**PROVEDENÉ PRÁCE**

Byla provedena pravidelná roční kontrola STA pro blok č. 729, objekty č.p. 1012–1017. V každém objektu byl proveden servis rozvaděče obsahující aktivní odbočovací prvek TERA SS510 a multiswitch MSW24 – kontrola funkce, napájení a signálových parametrů.

Na střeše proběhla kontrola přijímacích antén (5 ks) a satelitních parabol (3 ks) včetně mechanického uchycení, stavu konektorů a těsností prostupů stožáru. Dále provedena kontrola hlavní technologie DVB-T2 na LEM a kontrola konverzní jednotky ALCAD UC230.

V jednotlivých rozvaděčích byly proměřeny vstupní a výstupní hodnoty signálu, ověřena průchodnost vedení a úroveň zisku /útlumu tak, aby byla zajištěna stabilita distribuce signálu do všech vchodů.

DÍLY A MATERIÁL

Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU**ÚDAJE**Technik: **Baxa, Křibala**
Počet pracovníků: **2**
Odpracované hodiny: **SMLOUVA RR STA**
Cestovné: **1****PŘEVZAL**Anežka Petříková
11. 11. 2025

PROTOKOL O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA)

1. Identifikační údaje objektu:

- Adresa objektu: FR.MALÍKA 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017
- Počet vchodů: 6
- Typ instalace: DVB-T2 + SAT
- Datum prohlídky: 11.11.2025
- Jméno technika: David Křibala
- Kontakt na technika: +420 777 292 590

2. Kontrola hlavní technologie na střeše:

- Stav antén pro pozemní vysílání: Plastové části antén jsou zoxidované a zkřehlé.
- Stav parabol pro satelitní příjem:
 - Astra 3: : Plastový kryt LNB snímače je zoxidovaný a zkřehlý - Vyžaduje výměnu.
 - Astra 1: Plastový kryt LNB snímače je také zoxidovaný a zkřehlý - Vyžaduje výměnu.
- Kontrola a nastavení zesilovačů:
- Konverze: Nefunkční z důvodu změny od poskytovatele, přijímané frekvence se změnily - Vyžaduje úpravy
- Stav kabeláže a konektorů: Poškození/oxidace – Vyžaduje opravu/výměnu, kabelové trasy nejsou přichyceny na lankovém závěsu – Vyžaduje opravu
- Kontrola uzemnění a ochrany přepětí: zemnicí vodič ze směru do stožáru není připojen – Vyžaduje opravu, prostupové otvory ve stožáru nejsou utěsněné – Vyžaduje opravu

3. Kontrola multiswitchů / odbočovacího pole (každý vchod):

- Stav zařízení:
 - Vchod 1012: [] OK [] funkční, bez degradace kvality,
 - Vchod 1013: [] OK [] funkční, bez degradace kvality,
 - Vchod 1014: [] OK [] funkční, bez degradace kvality.
 - Vchod 1015: [] OK [] funkční, bez degradace kvality,
 - Vchod 1016: [] OK [] funkční, bez degradace kvality,
 - Vchod 1017: [] OK [] funkční, bez degradace kvality
- Kvalita signálu na vstupu multiswitchů:
 - DVB-T2: 109 dB
 - SAT Astra 3: 88 dB
 - SAT Astra 1: 86 dB
- Kvalita signálu na odbočkách (měřeno na vybraných bytech):
 - Vchod 1012, byt 12: DVB-T2: 83dB, SAT: 77dB
 - Vchod 1013, byt 8: DVB-T2: 78dB, SAT: 75dB

- Vchod 1014, byt 10: DVB-T2: 82dB, SAT: 79dB
- Vchod 1015, byt 6: DVB-T2: 87dB, SAT: 75dB
- Vchod 1016, byt 13: DVB-T2: 92dB, SAT: 78dB
- Vchod 1017, byt 12: DVB-T2: 84dB, SAT: 75dB

4. Výkaz provedených úkonů dle smlouvy:

- Přijímací technologie včetně antén: Ano: Počet: 4
- Technologie do 24 portů: Ano: Počet vchodů: 6
- Technologie do 32 portů: Ne Počet vchodů: 0
- Technologie do 50 portů: Ne Počet vchodů: 0
- Měření a diagnostika spektrálním analyzátozem: Ano: Počet: 72

5. Doporučené opravy a opatření:

- Zoxidované komponenty vyměnit včetně kabeláže (střecha)
- Zatěsnit prostupy stožáru (střecha)
- Ukotvení kabelového závěsu (střecha)
- Dopojit stožár k zemnicí soustavě (střecha)
- Výměna LNB snímačů pro A1 + A3 (střecha)
- Úprava nastavení technologie pro SAT konverzi

6. Závěr a potvrzení:

Celkový stav systému:

- Přijímací technologie (antény) - jsou vlivem oxidace a povětrnostních podmínek jsou na konci životnosti a může docházet k degradaci přijímaného signálu (projevuje se kostičkováním v obraze).
 - Technologie pro šíření signálů – Technologie pro konvertování SAT signálu je po změnách od poskytovatele nefunkční. Multiswitch ve vchodech 1014-1017 jsou na maximálních výkonových hodnotách.
-
- Prohlídku provedl: David Křibala