

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 260014

Variabilní symbol: 20260016

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků jednotek bl.736

Františka Malíka 964/18

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20260016

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 28741722

Datum vystavení: 19.01.2026

Zdanitelné plnění: 19.01.2026

Datum splatnosti: 09.02.2026

BLOK 736 fakturace zakázky 240107567 RR STA

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1	kpl	1 200,00 Kč	12%	1 344,00 Kč	1 344,00 Kč
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	9	vchod	500,00 Kč	12%	560,00 Kč	5 040,00 Kč
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	72	bod	100,00 Kč	12%	112,00 Kč	8 064,00 Kč
SBD-STA - DOPRAVA	1	cesta	150,00 Kč	12%	168,00 Kč	168,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	13 050,00 Kč	1 566,00 Kč

Celkem: 14 616,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20260016Datum splatnosti
09.02.2026Částka k uhrazení
14 616,00 Kč

PROTOKOL O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA)

1. Identifikační údaje objektu:

- Adresa objektu: Františka Malíka Bl.736/ 964,965,966,967,968,969,970,971,972
- Počet vchodů: 9
- Typ instalace: DVB-T2 + SAT
- Datum prohlídky: 4.9.2025
- Jméno technika: David Křibala
- Kontakt na technika: +420 777 292 590

2. Kontrola hlavní technologie na střeše:

- Stav antén pro pozemní vysílání: Plastové části antén jsou zoxidované a zkřehlé. Anténa pro příjem radiového signálu (dipól) není ukotvena ke stožáru - Vyžaduje opravu
- Stav parabol pro satelitní příjem:
 - Astra 3: : Plastový kryt LNB snímače je zoxidovaný a zkřehlý - Vyžaduje výměnu.
 - Astra 1: Plastový kryt LNB snímače je také zoxidovaný a zkřehlý - Vyžaduje výměnu.
- Kontrola a nastavení zesilovačů: Některé frekvence (10840,10920,11120,11200,11400,11680) nejsou funkční z důvodu změny od poskytovatele - Vyžaduje úpravy
- Stav kabeláží a konektorů: Poškození/oxidace – Vyžaduje opravu
- Kontrola uzemnění a ochrany přepětí: stožár na střeše není připojen k zemní soustavě, Krycí manžeta stožáru je zpuchřelá, spojovací boxy mají porušené krycí IP - Vyžaduje úpravy

3. Kontrola multiswitchů / odbočovacího pole (každý vchod):

- Stav zařízení:
 - Vchod 964: [] OK [] funkční, bez degradace kvality, drobné znečištění
 - Vchod 965: [] OK [] funkční, bez degradace kvality, max. výkon
 - Vchod 966: [] OK [] funkční, bez degradace kvality.
 - Vchod 967: [] OK [] funkční, bez degradace kvality,
 - Vchod 968: [] OK [] funkční, bez degradace kvality, odpadky z obchodu
 - Vchod 969: [] OK [] funkční, bez degradace kvality
 - Vchod 970: [] OK [] funkční, bez degradace kvality, max. výkon
 - Vchod 971: [] OK [] funkční, bez degradace kvality
 - Vchod 972: [] OK [] funkční, bez degradace kvality
- Kvalita signálu na vstupu multiswitchů:
 - DVB-T2: 110 dB
 - SAT Astra 3: 98 dB

- SAT Astra 1: 96 dB
- Kvalita signálu na odbočkách (měřeno na vybraných bytech):
 - Vchod 964, byt 16: DVB-T2: 83dB, SAT: dB
 - Vchod 965, byt 40: DVB-T2: 78dB, SAT: dB
 - Vchod 966, byt 54: DVB-T2: 82dB, SAT: dB
 - Vchod 967, byt 80: DVB-T2: 87dB, SAT: dB
 - Vchod 968, byt 105: DVB-T2: 92dB, SAT: dB
 - Vchod 969, byt 132: DVB-T2: 84dB, SAT: dB
 - Vchod 970, byt 158: DVB-T2: 75dB, SAT: dB
 - Vchod 971, byt 171: DVB-T2: 82dB, SAT: dB
 - Vchod 972, byt 192: DVB-T2: 77dB, SAT: dB

4. Výkaz provedených úkonů dle smlouvy:

- Přijímací technologie včetně antén: Ano: Počet: 4
- Technologie do 24 portů: Ano: Počet vchodů: 9
- Technologie do 32 portů: Ne Počet vchodů: 0
- Technologie do 50 portů: Ne Počet vchodů: 0
- Měření a diagnostika spektrálním analyzátozem: Ano: Počet: 72

5. Doporučené opravy a opatření:

- Zoxidované komponenty vyměnit včetně kabeláže (střecha)
- Dopojit stožár k zemnicí soustavě (střecha)
- Výměna LNB snímačů pro A1 + A3 (střecha)
- Výměna spojovacích boxů (střecha)
- Úprava nastavení technologie pro SAT konverzi

6. Závěr a potvrzení:

Celkový stav systému:

- Přijímací technologie (antény) - jsou vlivem oxidace a povětrnostních podmínek jsou na konci životnosti a může docházet k degradaci přijímaného signálu (projevuje se kostičkováním v obraze).
- Technologie pro šíření signálů – Technologie pro konvertování SAT signálu je po změnách od poskytovatele funkční jen částečně. Multiswitch ve vchodech 970 a 965 jsou na maximálních výkonových hodnotách.

- Prohlídku provedl: David Křibala

- Podpis technika:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'David Křibala', written over a horizontal line.

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 736
ul. Františka Malíka bl. 736, č.p. 964
43401 Most
IČ: 28741722 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 736**
Číslo zakázky: **240107567**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ JINÉ

POPIS PRACÍ



Dne 4. 9. 2025 byla provedena pravidelná roční revize systému společné televizní antény (STA) na objektu Františka Malíka Bl.736/964–972 (celkem 9 vchodů).

V rámci revize byly zkontrolovány a diagnostikovány následující části systému:

Anténní systém na střeše – zjištěna oxidace plastových komponent antén a LNB snímačů (Astra 1, Astra 3), dipól pro FM příjem není ukotven.

Zesilovací technologie – nefunkční některé SAT frekvence (10840–11680 MHz) vlivem změn od poskytovatele, nutná úprava.

Kabeláž a přepěťová ochrana – zoxidované konektory, nefunkční uzemnění stožáru, poškozené krycí prvky – vyžaduje opravu.

Multiswitche ve všech vchodech – funkční, u vchodů 965 a 970 provoz na max. výkonu.

Měření kvality signálu – DVB-T2 signál na odbočkách v rozsahu 75–92 dB, SAT hodnoty nebyly měřeny.

Zjištěny závady a opotřebení vlivem stáří komponent – viz doporučení k opravám v přiloženém revizním formuláři.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	9

SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	72
SBD-STA - DOPRAVA	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, s nedostatky

ÚDAJE



Technik: Kříbala, Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Božena Špiclová
04. 09. 2025