

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

02.07.2025

Forma úhrady

Převodem

Datum zdaň. plnění

30.06.2025

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Datum splatnosti

23.07.2025

Variabilní symbol

250143

BLOK 630 fakturace zakázky 250104079 SERVIS RFID

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	0	1 300,00	1 300,00
Původní sazba DPH:				12		
Solarix CAT5E U/UTP PVC SXKL-5E-UTP-PVC-GY	1,00	M	12,00	0	12,00	12,00
Původní sazba DPH:				12		
					1 312,00	1 312,00



QR Platba

12%

Daň odvede zákazník.		
Rekapitulace DPH v CZK		
Základ	DPH	Cena s DPH
Přenesená daňová povinnost		1 312,00

Cena v CZK

1 312,00

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 630

ALBRECHTICKÁ 590
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 630**
Číslo zakázky: **250104079**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na firmě. Po příjezdu na objekt kontrola nezavírající dveří ve vchodě 590 přední. Kontrola elektrického zámku který byl vadný. Demontáž elektrického zámku a jeho odpojení. Připojení nového elektrického zámku a jeho instalace (zámek dodal předseda). Při kontrole zjištěna porušená kabeláž ze spojovacího boxu do rámu dveří. Odpojení porušené kabeláže. Připojení nové kabeláže. Po výměně odzkoušení zavírání dveří. Vše provozuschopné. Proběhla kontrola a seřízení bran a dveří ve všech vchodech na objektu. Doprava hrazená v předchozí zakázce.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
630-SER - SERVISNÍ práce	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
Solarix CAT5E U/UTP PVC SXKL-5E-UTP-PVC-GY	1m

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matus**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Jiří Makovský
25. 06. 2025